

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

(รอบ 6 เดือน) (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลเทล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ครอบคลุม

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างถนน คสล. สายเชิง เปิง หมู่ 3	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมไหล่ ทางด้วยหินกะสะปนทรายทั้งสอง ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้างที่ อบต.กำหนด)	245,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2.	ก่อสร้างถนน คสล. สายนาย ประพาส หมู่ 5	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 หนา 0.15 เมตร ถมไหล่ ทางด้วยหินกะสะปนทรายทั้งสอง ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้างที่ อบต.กำหนด)	459,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3.	ก่อสร้างถนน คสล. สายหลัง บ้าน หมู่ 6	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 158.00 หนา 0.15 เมตร ถมไหล่ ทางด้วยหินกะสะปนทรายทั้งสอง ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร (รายละเอียดตามแบบรูปรายการ งานก่อสร้างที่ อบต.กำหนด)	408,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายนกยูง-บางพาง หมู่ 1 ตำบลเทล อำเภอกะ ปง จังหวัดพังงา	กว้าง 5.00 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถม ไหล่ทางด้วยหินกะสะปนทรายทั้ง สองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร	499,000	พ.ค. - ก.ค. 67	ดำเนินการ แล้ว	477,000	
5.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านมานิตย์ สายตำหา นุ้ย หมู่ 3 ตำบลเทล อำเภ กะปง จังหวัดพังงา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 197.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถม ไหล่ทางด้วยหินกะสะปนทรายทั้ง สองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร	499,000	มิ.ย. - ก.ค. 67	ดำเนินการ แล้ว	483,000	
6.	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสาย ทุ่งโน หมู่ 4 ตำบลเทล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา	กว้าง 1.50 เมตร สูง 1.50 เมตร ยาว 12.20 เมตร	381,000	ก.ค. - ส.ค. 67	ดำเนินการ แล้ว	375,000	
7.	บุกเบิกถนนสายนางอารีย์- นายหนูโรย หมู่ 6 ตำบลเทล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ผิวทางหินคลุกหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด 0.60x1.00 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 6 ท่อน รวมจำนวน 12 ท่อน	336,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8.	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายราษฎร์เรือง หมู่ 3 ตำบลเทล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมถม ไหล่ทางด้วยหินกะสะปนทรายทั้ง สองข้าง ข้างละ 0.50 เมตร	201,000	พ.ย. - ธ.ค. 67	ดำเนินการ แล้ว	201,000	
9.	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ซอย 1 หมู่ 6 ตำบล เทล อำเภอกะปง จังหวัด พังงา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ถมไหล่ ทางด้วยหินกะสะปนทรายทั้งสอง ข้าง ข้างละ 0.50 เมตร พร้อม ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ	275,000	พ.ย. - ม.ค. 67	ดำเนินการ แล้ว	274,000	

		ขนาด 1.00×1.00 เมตร ชั้น 3 จำนวน 2 แถว แถวละ 9 ท่อน พร้อมดำเนินการก่อสร้างหูช้าง ทั้งสองข้าง					
10.	ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว ยู แยกซอย 1 หมู่ 6 ตำบล เหล อำเภอเกาะปง จังหวัด พังงา	กว้าง 0.40 เมตร ยาว 10.00 (รายละเอียดปรากฏตามแบบรูป รายการงานก่อสร้างของกองช่าง อบต.เหล กำหนด)	42,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11.	ก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ 4 ตำบลเหล อำเภอเกาะปง จังหวัดพังงา	ขนาด 0.80 ×0.80 เมตร (ขอบ ใน) ยาว 100.00 เมตร พร้อมฝา ปิดตามแบบรูปรายการ และ ดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ปากลิ้นราง ชั้น 3 ขนาด 0.60 ×1.00 เมตร ยาว 26.00 เมตร พร้อมดำเนินการติดตั้งบ่อ พักสำหรับท่อขนาด 0.60 เมตร จำนวน 2 บ่อ ฝาปิดบ่อพัก ตะแกรง	679,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12.	ก่อสร้างระบบประปา บ้าน สายปี่หนึ่ง หมู่ที่ 6 ตำบล เหล อำเภอเกาะปง จังหวัด พังงา	เจาะบ่อบาดาลชนิดกรวด ขนาด 6 นิ้ว ลึก 100 เมตร พร้อมถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก ขนาด 10.00 ลูกบาศก์เมตร รวม ระบบประปา 1 ชุด และ ดำเนินการขยายท่อประปา ระยะ 205.00 เมตร	784,000	พ.ย. 67 - ก.ย. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคม

2.1 กลยุทธ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1.	จัดทำฐานข้อมูลตำบล		5,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2.	ฝึกอบรมอาชีพแก่ ประชาชน หมู่ 1- 6		30,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3.	รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้ พิการ		5,000	ต.ค. 67 - ก.ย.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
4.	ส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส		30,000	ธ.ค. 67 - ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1.	ฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมซ่อมแผนป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย (รายละเอียด ตามโครงการ)	300,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2.	ฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า	ฝึกอบรมป้องกันไฟฟ้า (รายละเอียดตามโครงการ)	100,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

3. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1.	ขับเคลื่อนกลยุทธ์สวมหมวก นิรภัย	(รายละเอียดตามโครงการ)	10,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2.	ประชุมผู้ปกครอง	(รายละเอียดตามโครงการ)	5,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3.	เรียนรู้หลักเศรษฐกิจ พอเพียง	(รายละเอียดตามโครงการ)	8,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4.	ศพด. ปลอดภัยไว้ก่อน	(รายละเอียดตามโครงการ)	10,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5.	อุดหนุนอาหารกลางวัน เด็กนักเรียน	(รายละเอียดตามโครงการ)	948,000	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
6.	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	(รายละเอียดตามโครงการ)	387,104	ต.ค. 67 - ก.ย. 68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		

4. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1.	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้านตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข หมู่ละ 20,000 บาท (รายละเอียดตามโครงการ)	120,000	ม.ค.- ส.ค.68	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
2.	สัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัข บ้า	ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมวในพื้นที่(รายละเอียด ตามโครงการ)	30,000	เม.ย. 68	ดำเนินการแล้ว	26,700	

5. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1.	จัดการขยะมูลฝอยต้นทาง	(รายละเอียดตามโครงการ)	30,000	ม.ค.- ส.ค.68	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

3.1 กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อสร้างรายได้ในพื้นที่

1. แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1.	จัดการแข่งขันกีฬา	จัดแข่งขันกีฬาประจำปี (รายละเอียดตามโครงการ)	250,000	เม.ย. 68	ดำเนินการแล้ว	218,710	
2.	วันเด็กแห่งชาติ	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ (รายละเอียดตามโครงการ)	80,000	ม.ค. 68	ดำเนินการแล้ว	56,745	
3.	จัดกิจกรรมทางศาสนา และประเพณีท้องถิ่น	จัดกิจกรรมทางศาสนาและ ประเพณีท้องถิ่น (รายละเอียดตาม โครงการ)	250,000	พ.ย. 68	ดำเนินการแล้ว	238,045	
4.	จัดงานประเพณีวัน สารทเดือนสิบ	จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ (รายละเอียดตามโครงการ)	80,000	ก.ย. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5.	อุดหนุนโครงการวัน สารทเดือนสิบ	อุดหนุนโครงการวันสารทเดือนสิบ (รายละเอียดตามโครงการ)	60,000	ก.ย. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

6.	จัดส่งทีมกีฬาของ อบต. เข้าร่วมในการแข่งขัน กีฬาต่าง ๆ	จัดส่งทีมกีฬาของ อบต. เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ (รายละเอียดตามโครงการ)	20,000	มี.ค. พ.ศ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ		
----	---	---	--------	---------------	----------------------	--	--

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ

1. แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1.	รักษ้ำป่า รักษ้ำน้ำ รักษ้ำผ่นดิน	จัดกิจกรรมรักษ้ำป่า รักษ้ำน้ำ รักษ้ำผ่นดิน (รายละเอียดตามโครงการ)	8,000	ม.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2.	อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	จัดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (รายละเอียดตามโครงการ)	20,000	ม.ค. - ส.ค. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

1.1 กลยุทธ์ พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
1.	จัดประชุมเวที ประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (รายละเอียดตาม โครงการ)	5,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2.	พัฒนาศักยภาพ ผู้บริหารท้องถิ่นและ บุคลากรในสังกัด อบต.	พัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและ บุคลากรในสังกัด อบต. (รายละเอียด ตามโครงการ)	100,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3.	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรใน สังกัด อบต.	ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรใน สังกัด อบต. (รายละเอียดตามโครงการ)	10,000	ม.ค. - มิ.ย. 68	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		