

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2568
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเหล

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายนายประพาส หมู่ 5	459,000	459,000	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเชิงเปิง หมู่ 3	245,000	245,000	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังบ้าน หมู่ 6	408,000	408,000	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4.โครงการเงินชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	5,000	5,000	-	-	ยกเลิกโครงการ
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายดำริ หมู่ 4	185,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
6.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายประกอบ หมู่ 4	455,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านมานิตย์ ตำหาน้อย หมู่ 3	488,000		1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนกฮูก - บางพาง หมู่ 1	494,000	493,000	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนน้ำท่าโพ หมู่ 2	489,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอ้อยดำ บางซิดาย หมู่ 2	497,000	496,000	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางหมาก หมู่ 3	481,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพังหัน หมู่ 4	498,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางบอน 2 หมู่ 5	497,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตามวล - ตาเวช หมู่ 5	489,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางท่อน หมู่ 5	489,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
16.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 13 หมู่ 6	499,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
17.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 14 หมู่ 6	491,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
18.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณแยกซอย 1 หมู่ 6	42,000	42,000	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19.โครงการปรับปรุง ถนน คสล. ซอย 1 หมู่ 6	275,000	275,000	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20.โครงการก่อสร้างระบบประปา บ้านสายพิณ หมู่ 6	784,700	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
21.โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ หมู่ 4	679,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
22.โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายช้างเผือก - นกยูง บริเวณจุดหน้าบ้านนายชาติรี จิโรจน์ หมู่ 1	1,277,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
23.โครงการทาสีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณหน้าศาลาอเนกประสงค์บ้านปากเหล หมู่ 2	563,900	563,900	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24.โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านท่าสาร หมู่ 2	767,300	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
25.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยรุ่งเรือง หมู่ 3	201,000	201,000	1 ม.ค. 68	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26.โครงการก่อสร้างระบบประปาบ้านในเหล หมู่ 3	821,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
27.โครงการก่อสร้างระบบประปา ขอบบางบอน 1 หมู่ 5	790,200	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
28.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งโน หมู่ที่ 4	1,270,000	1,160,000	1 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายชัยสิทธิ์ หมู่ที่ 6	1,317,000	1,178,000	1 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบางเสียด หมู่ที่ 2	1,030,000	958,000	1 ต.ค. 67	30 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31.โครงการจัดทำฐานข้อมูลตำบล	5,000	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
32.โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน หมู่ 1 - 6	30,000	24,196	1 พ.ค. 68	30 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33.โครงการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	30,000	7,880	1 พ.ค. 68	30 มิ.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34.โครงการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ	5,000	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
35.โครงการฝึกอบรมป้องกันไฟป่า	100,000	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
36.โครงการฝึกอบรมซ่อมแซมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	300,000	7,300	1 พ.ค. 68	30 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37.รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	2,500,000	2,488,000	1 พ.ค. 68	30 ต.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38.โครงการประชุมผู้ปกครอง	5,000	2,450	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39.โครงการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียง	8,000	7,905	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40.โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดภัยไว้ก่อน	10,000	3,840	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
41.โครงการขับเคลื่อนขีปนาวุธอวกาศ	10,000	7,500	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	387,104	198,943	1 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43.อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,121,712	1,040,696	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44.โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	120,000	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
45.โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	30,000	27,300	1 เม.ย. 68	30 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46.แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด “อบต.เหล็ก เกมส์”	250,000	218,710	1 มี.ค. 68	30 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47.โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000	56,745	1 ม.ค. 68	15 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48.โครงการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น (ประเพณีลอยกระทง)	250,000	238,045	1 ต.ค. 67	30 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49.โครงการจัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	80,000	44,000	1 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50.โครงการอุดหนุนประเพณีวันสารทเดือนสิบ	60,000	60,000	1 ก.ย. 67	31 ต.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51.โครงการจัดส่งทีมกีฬาของ อบต. เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ	20,000	19,680	1 มี.ค. 68	31 พ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52.โครงการกิจกรรมรักษ่อนุรักษ์น้ำ รักษาแผ่นดิน	8,000	5,600	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	20,000	--	-	-	ยกเลิกโครงการ
54.โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	5,000	1,680	1 มี.ค. 68	31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55.โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรในสังกัด อบต.	100,000	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
56.โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรในสังกัด อบต.	10,000	6,550	1 มิ.ย. 68	31 ก.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57.ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่นของ อบต.	50,000	20,916	1 ก.ค. 68 68	30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ปัญหา/อุปสรรค

.....-ไม่มี-.....

ข้อเสนอแนะ

.....-ไม่มี-.....

